

Presupuestos Participativos 2017 Estado de ejecución a 16 de enero de 2019

ID	ACTUACIÓN A LLEVAR A CABO	COSTE LICITADO	PROCESO ADMINISTRATIVO								
			Proyecto Pliego prescripciones	Inicio Expte contratación	Aprobación Junta gobierno	Publicación	Propuesta adjudicación	Adjudicación	Formaliz Contrato	Replanteo	Ejecución
167	Habilitar sombrajes en los parques infantiles	200.000,00 €	117/2017 Ver proyecto	83/2017-1030-16	19/12/2017	1/2/2018	2/5/2018	5/6/2018	18/6/2018	03-09-2018 Ampliado	50% 02-2018
509	Sombrajes de zonas de juegos infantiles en los barrios de san roque y la ermita	100.649,00 €	117/2017 Ver proyecto	83/2017-1030-16	19/12/2017	1/2/2018	2/5/2018	5/6/2018	18/6/2018	Previsto inicio 12 noviembre 2018	0% 01-2018
440	Suprimir el muro de la entrada del parque de la Compañía	50.000,00 €	117/2017 Ver proyecto	83/2017-1030-16	19/12/2017	1/2/2018	2/5/2018	5/6/2018	18/6/2018		EJECUTADO
464	Arreglo de aceras C\ Rodríguez de la Fuente	71.955,00 €	120/17 Ver proyecto	89/2017-1030-16	27/12/2017	9-2-2018	15/5/2018	12/6/2018	10/7/2018	Adjudicado el proyecto de reposición de servicios	0%
512	Ampliación y acondicionamiento de zona de gerontogimnasia Bº San Roque y la Ermita	30.000,00 €	117/2017 Ver proyecto	83/2017-1030-16	19/12/2017	1/2/2018	2/5/2018	5/6/2018	18/6/2018	Previsto inicio 12 de noviembre	0% 02-2012
617	Arreglar el parque de la Compañía	200.000,00 €	117/2017 Ver proyecto	83/2017-1030-16	19/12/2017	1/2/2018	2/5/2018	5/6/2018	18/6/2018	16 julio 2018	90%

Presupuestos Participativos 2017 Estado de ejecución a 16 de enero de 2019

ID	ACTUACIÓN A LLEVAR A CABO	COSTE LICITADO	PROCESO ADMINISTRATIVO								
			Proyecto Pliego prescripciones	Inicio Expte contratación	Aprobación Junta gobierno	Publicación	Propuesta adjudicación	Adjudicación	Formaliz Contrato	Replanteo	Ejecución
536	Construcción de paseo para conectar C/Oriente con plaza peatonal. San Roque (primera fase)	72.171,14 €	120/17 Ver proyecto	89/2017-1030-16	27/12/2017	9-2-2018	15/5/2018	12/6/2018	10/7/2018	25 julio 2018	20%
187	Crear una acera desde san miguel por la Avda. De la casa Ros hasta casa Ros	65.000,00 €	120/17 Ver proyecto	89/2017-1030-16	27/12/2017	9-2-2018	15/5/2018	12/6/2018	10/7/2018	aceptada cesión propietarios	0% 02-2018
16	Calle Ronda Este con Avda. Conchita la Comadróna del Barrio de San José.	165.000,00 €	120/17 Ver proyecto	89/2017-1030-16	27/12/2017	9-2-2018	15/5/2018	12/6/2018	10/7/2018	Sept. 2018	50%
205	Cambiar el piso de las aceras en las calles en cuesta por piso antideslizante	100.000,00 €	120/17 Ver proyecto	89/2017-1030-16	27/12/2017	9-2-2018	15/5/2018	12/6/2018	10/7/2018	Pendiente inicio	0%
380	Soterrar contenedores plaza Pedro Ecija (mercado de los martes). Bº del Carmen	22.500,00 €	118/17	99/2017-1069		21/11/2017	20.812,00 €	28/12/2018	28/12/2018	14/2/2018	EJECUTADO
207	Solucionar punto negro de tráfico c/ Picasso con san Francisco y Dr. Fleming	800,00 €	120/17 Ver proyecto	89/2017-1030-16	27/12/2017	9-2-2018	15/5/2018	12/6/2018	10/7/2018	Pendiente inicio	0%

Presupuestos Participativos 2017 Estado de ejecución a 16 de enero de 2019

ID	ACTUACIÓN A LLEVAR A CABO	COSTE LICITADO	PROCESO ADMINISTRATIVO								
			Proyecto Pliego prescripciones	Inicio Expte contratación	Aprobación Junta gobierno	Publicación	Propuesta adjudicación	Adjudicación	Formaliz Contrato	Replanteo	Ejecución
208	Reparación completa calle Londres. Rejillas. Molineta	112.499,42 €	120/17 Ver proyecto	89/2017-1030-16	27/12/2017	9-2-2018	15/5/2018	12/6/2018	10/7/2018	Adjudicado proyecto colector Avda. París.	pendiente
53	Instalación de césped artificial en el campo de fútbol municipal de Altorreal	200.000,00 €	121/17 Ver proyecto	78/2017-1030-16	19/12/2017	21/12/2018	22/5/2018	19/6/2018	2/7/2018	1 agosto 2018	FINALIZADO
62	Parque para niños y jóvenes en parcela municipal de Av. Del Montañal/Altorreal	110.000,00 €	117/2017 Ver proyecto	83/2017-1030-16	19/12/2017	1/2/2018	2/5/2018	5/6/2018	18/6/2018	17-07-2018	FINALIZADO
29	Acondicionar y ampliar aceras de la Avenida del Montañal en Altorreal.	114.883,98 €	120/17 Ver proyecto	89/2017-1030-16	27/12/2017	9-2-2018	15/5/2018	12/6/2018	10/7/2018	25 JULIO 2018	90%
697	Acera adaptada para la avenida de los Valientes	88.000,00 €	120/17 Ver proyecto	89/2017-1030-16	27/12/2017	9-2-2018	15/5/2018	12/6/2018	10/7/2018	Pendiente alineaciones y cesión terrenos	
790	Acondicionar Zona de Deportes para Campotejar Alta	45.000,00 €	121/17 Ver proyecto	78/2017-1030-16	19/12/2017	21/12/2018	24/4/2018	29/5/20178	2/7/2018	14 julio 2018	FINALIZADO

Presupuestos Participativos 2017 Estado de ejecución a 16 de enero de 2019

ID	ACTUACIÓN A LLEVAR A CABO	COSTE LICITADO	PROCESO ADMINISTRATIVO								
			Proyecto Pliego prescripciones	Inicio Expte contratación	Aprobación Junta gobierno	Publicación	Propuesta adjudicación	Adjudicación	Formaliz Contrato	Replanteo	Ejecución
734	Asfalto y acera calle Jardinera. Los Valientes	135.891,95 €	120/17 Ver proyecto	89/2017-1030-16	27/12/2017	9-2-2018	15/5/2018	12/6/2018	10/7/89	3/12	60%
526	Recogida de aguas pluviales. Torrealta	115.649,51 €	119/17 Ver proyecto	87/2017-1030-16	19/12/2017	1-2-2018	2/5/2018	5/6/2018	21/6/2018	15/10/2018	90%
367	Hacer un parque público en la Torrealta	200.000,00 €	102/18 Ver proyecto	175/2018-1030-16	11/12/2018	4-1-2019					
	Actividades del Presupuesto Participativo Joven	35.000,00 €									EJECUTADO
44	Plan de Mejora de los Colegios Públicos	170.000,00 €	Ver Proyecto	156/2018-1030-16	4/12	17-12-2018					
374	Dotar a los c. Sociales para realizar actividades culturales descentralizadas	35.000,00 €		331/2018-1067 332/2018-1067 333/2018-1067	28/12				28/12		En fase de Ejecución
63	2º Pulmón verde para Molina	8.000,00 €	En fase de diseño de proyecto								
428	Revisar las señales de tráfico mal colocadas y repintar pasos de peatones	60.000,00 €	102/18 Ver proyecto	175/2018-1030-16	11/12/2018	4-1-2019					
163	Instalar una red de fuentes públicas para beber agua en plazas y parques	5.000,00 €	102/18 Ver proyecto	175/2018-1030-16	11/12/2018	4-1-2019					

ID	ACTUACIÓN A LLEVAR A CABO	COSTE LICITADO	PROCESO ADMINISTRATIVO								
			Proyecto Pliego prescripciones	Inicio Expte contratación	Aprobación Junta gobierno	Publicación	Propuesta adjudicación	Adjudicación	Formaliz Contrato	Replanteo	Ejecución
130	Hacer una senda accesible en la mota del río y crear actividades en su cauce.	86.700,00 €	Ver proyecto	176-2018-1081	27/12-2018						
372	Mantenimiento, remodelación y dotaciones urbanas en rambla de los calderones	200.000,00 €	102/18 Ver proyecto	175/2018-1030-16	11/12/2018	4-1-2019					
71	Plantación de árboles en las calles de Molina	45.000,00 €	102/18 Ver proyecto	175/2018-1030-16	11/12/2018	4-1-2019					
753	Contenedores recogida poda	12.960,00 €	En fase de diseño de proyecto								
564	Instalación de varios pipi-can en molina	90.000,00 €	102/18 Ver proyecto	175/2018-1030-16	11/12/2018	4-1-2019					
270	Refugio para perros abandonados (no perrera)	175.000,00 €	En fase de diseño de proyecto								
12	Cruces de la Vía Verde en Torrealta, Bº de La Ermita y conexión con el centro.	115.000,00 €	102/18 Ver proyecto	175/2018-1030-16	11/12/2018	4-1-2019					
376	Instalar equipamiento para Entrenamiento Funcional al aire libre	80.000,00 €	102/18 Ver proyecto	175/2018-1030-16	11/12/2018	4-1-2019					
456	Parque infantil para niños con movilidad reducida	80.000,00 €	102/18 Ver proyecto	175/2018-1030-16	11/12/2018	4-1-2019					

Presupuestos Participativos 2017 Estado de ejecución a 16 de enero de 2019

ID	ACTUACIÓN A LLEVAR A CABO	COSTE LICITADO	PROCESO ADMINISTRATIVO								
			Proyecto Pliego prescripciones	Inicio Expte contratación	Aprobación Junta gobierno	Publicación	Propuesta adjudicación	Adjudicación	Formaliz Contrato	Replanteo	Ejecución
21	Ciclo-calle Avda. Del Chorrío y carril bici Avda. Gutiérrez Mellado con RM- A5.	67.340,00 €	En fase de diseño de proyecto								
267	Dinamizar los centros sociales durante todo el año con personal especializado	150.000,00 €	Ver proyecto	92/2017-1030-20 98/2018-1081				27/2/2018		8/3/2018 12/9/2018	En fase de Ejecución
177	Campaña promoción de la salud mental infanto - juvenil en el municipio de molina	51.920,00 €	Ver proyecto	0819/2018-1067 793/2018-1068 786/2018-1068	11/12/2018 18/12/2018			11/12/2018 18/12/2018			En fase de Ejecución
283	Programa de Prevención del Acoso Escolar	50.000,00 €	Ver proyecto	843-2018-1068 844-2018-1068 845-2018-1068				27/12/2018			En fase de Ejecución
573	Estudio sobre funcionamiento de la policía local en molina	8.000,00 €	Ver proyecto	807/2018-1068	18/12/2018			18/12/2018			En fase de Ejecución
217	Dotación de libros a las bibliotecas escolares	44.000,00 €	Ver proyecto	177/2018-1081	27/12/2018			27/12/2018			En fase de Ejecución
533	Espacios de encuentro cultural y de ocio para los pequeños y los jóvenes	60.000,00 €	Ver proyecto	0179/2018-1081	18/12/2018						
435	Revisar las aceras resbaladizas y peligrosas (campaña)	12.000,00 €	Ver proyecto	806/2018-1068	18/12/2018			18/12/2018			
705	Estudio de un programa de rehabilitación de viviendas para alquiler para jóvenes	5.000,00 €	Ver proyecto	742/2018-1068	11/12/2018						En fase de Ejecución
243	Ampliación de líneas de autobús para urbanizaciones Urb. El pino-El romeral- Los valientes	84.080,00 €	Ver proyecto	000008/2016-5913							EJECUTADO